GALENO ART

CONSTANCIA DE APROBACION DE PROGRAMA DE SEGURIDAD

Por medio de la presente dejamos constancia de la APROBACIÒN del siguiente programa de seguridad:

DATOS DEL EMPLEADOR		
Razón Social: SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.		CUIT: 30-71565292-3
DATOS DE LA OBRA		
Domicilio: A DECLARAR POR EL EMPLEADOR MEDIANTE AVISO DE INICIO DE OBRA	Ciudad A DECLARAR POR EL EMPLEADOR MEDIANTE AVISO DE INICIO DE OBRA	Provincia A DECLARAR POR EL EMPLEADOR MEDIANTE AVISO DE INICIO DE OBRA
Número de obra Galeno ART: -	Número de obra SRT: -	
DATOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD		
Cantidad de folios del PS: 16	Fecha de aprobación: 01/12/2021	
Resolución por la cual se aprueba el PS: 319/99	Plan de visita: A COORDINAR	
Observaciones: Aprobación digital de Programa de Seguridad de acuerdo a Nota NO-2020-31398463-APN-SMYC#SRT emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El empleador es responsable de cumplir la normativa aplicable en el marco de la emergencia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD en relación con el coronavirus COVID-19.		
DATOS DEL PROFESIONAL DE LA ART QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD		
Apellido: ARENA		Nombres: MA. MANUELA
Título: TECNICO		Matrícula: CPII TSH 789

FIRMA DEL ANALISTA

GALENO ART
Gerencia de Prevención y Salud Ocupacional

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRA

RES. 319/99

Firma responsable de la Empresa: SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L. VERONICA ARCE

Firma del Representante Técnico / Jefe de Obra:

Firma del Profesional Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene:

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-ES
MCIPBA 41445

Firma responsable por parte de GALENO A.R.T.:

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICE

1. PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR ETAPA DE OBRA

3. PROGRAMA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MGP IC 12659-E5
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

C.U.I.T. Nº: 30-71565292-3

Domicilio: Ventura Martínez 884 (entre Gallardo e Iluzaingó). Don Torcuato

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS

Aseguradora de Riesgos del Trabajo: GALENO A.R.T.

Contrato Nº: **511.143**

Fecha de confección del presente Programa de Seguridad: 26/11/2021

Descripción de la Obra:

Las tareas que se realizan en los distintos establecimientos son construcciones de entrepisos de estructura metálica y estanterías metálicas.

Las estanterías metálicas pueden tener una altura máxima de 11 metros, existiendo otras de 8 metros y de 6 metros.

Los entrepisos son de 2 metros de altura y hasta 3,50 metros de altura y su superficie puede variar entre los 100 m2 y los 300 m2.

Para los entrepisos se montan columnas tipo perfiles U, cuyos distintos tramos se abulonan entre sí, llegada a la altura final se coloca el piso metálico encastrando las distintas placas entre sí y luego se abulonan, tanto los tramos de columna como las placas del piso se elevan manualmente o con ayuda de sogas o aparejos. Cada placa tiene un peso de aproximadamente 80 kg.

Con respecto a las estanterías metálicas, son estructuras mucho más chicas, pero el principio de construcción es el mismo, salvo que las columnas se apoyan directamente sobre el piso del lugar donde serán instaladas.

La duración de cada una de las obras no excederá los seis días, por lo cual son obras repetitivas y de corta duración, estando comprendidas en las Res. 319/99 de la SRT.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12855-E5
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Se implementará un Servicio de asesoramiento externo en Higiene y Seguridad en el Trabajo en obra a cargo del Profesional:

Ing. Alberto Alejandro Cantarella

RNGU: 2319.
Nº de registro en Higiene y Seguridad en Trabajo: E5 (CPIC)
Matrícula CIPBA: 41445

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E5
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

5

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1).- Analítica:

- Condiciones inseguras.
- Factores personales inseguros.
- Actos inseguros.

Condiciones inseguras:

Comprenderá:

1.1.- Un relevamiento general de plan de trabajo con las etapas de obra definidas y riesgos emergentes.
1.2.- Análisis y registro estadístico de accidentes de trabajo.

Factores personales inseguros.

Incluirá:

- Exámenes médicos preocupacionales.

Actos inseguros.

Que contemplarán:

- Análisis de procedimientos operativos.
- Control de cumplimiento de normas.
- Indisciplinas reiteradas.
- Observancia de estados psicofísicos.
- Análisis de registro estadístico.

La totalidad de estos tres puntos desarrollados precedentemente y debidamente registrado conformará la situación básica.

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MGPIC 12859-E6

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

2).- Programa preventivo:

2.1. Procedimiento de prevención por etapa de obra.

2.2. Capacitación.

Ver Plan de prevención de riesgos por etapa de obra.-

3).- Procedimiento correctivo:

Capacitación.

4).- Procedimiento Evaluativo:

Controlar permanentemente según el programa correctivo, preventivo y el grado de participación de los distintos niveles de la obra.

Esto último se puede describir como:

Seguimiento y Control de Resultados.

El personal deberá disponer de los conocimientos básicos para trabajar con hábitos seguros.

El seguimiento final será llevado a cabo por personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este se hará a través de las siguientes acciones:

a.- Inspecciones imprevistas programadas por Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b.- Comunicación fluida entre los capataces y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo acerca de la verdadera aplicación de las normas y medidas de prevención.

c.- Análisis estadísticos.

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E9
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR ETAPA DE OBRA

- Programa de Seguridad de Obra según Ley 19.587, Decreto 911/96, Art. 20. Resolución 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

1. Objeto:

Descripción de las actividades desarrolladas en distintos establecimientos, que realizará la empresa SERVICIO DE MONTAJES S.R.L, a efectos del estudio de condiciones de riesgo de cada etapa de obra y sus medidas preventivas.

2. Obrador:

A ser obras de corta duración, en general se utilizará como obrador las instalaciones de la empresa.

3. Descripción de la obra:

Las tareas que se realizan en los distintos establecimientos son construcciones de entrepisos de estructura metálica y estanterías metálicas.

Las estanterías metálicas pueden tener una altura máxima de 11 metros, existiendo otras de 8 metros y de 6 metros.

Los entrepisos son de 2 metros de altura y hasta 3,50 metros de altura y su superficie puede variar entre los 100 m2 y los 300 m2.

Para los entrepisos se montan columnas tipo perfiles U, cuyos distintos tramos se abulonan entre si, llegada a la altura final se coloca el piso metálico encastrando las distintas placas entre si y luego se abulonan, tanto los tramos de columna como las placas del piso se elevan manualmente o con ayuda de sogas o aparejos. Cada placa tiene un peso de aproximadamente 80 kg.

Con respecto a las estanterías metálicas, son estructuras mucho más chicas, pero el principio de construcción es el mismo, salvo que las columnas se apoyan directamente sobre el piso del lugar donde serán instaladas.

La duración de cada una de las obras no excederá los seis días, por lo cual son obras repetitivas y de corta duración, estando comprendidas en las Res. 319/99 de la SRT.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E6
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

4. Etapas de obra:

Las etapas de obra son las siguientes:

4.01. Llegada de materiales a la obra.
4.02. Elevación de tramos de columna y placas.
4.03. Armado de la estructura.
4.04. Armado de pisos de los entrepisos.

4.01. Llegada de materiales a la obra.

4.01.1. Riesgos inherentes a la tarea.

- Traumatismos y heridas cortantes al manipular los distintos elementos metálicos.
- Caídas de personas y elementos en el mismo nivel.
- Malas posturas y esfuerzos inadecuados.

4.01.2. Medidas preventivas.

- Utilización de elementos de protección personal (casco, calzado de seguridad, guantes)
- Restricción de paso de personal no afectado específicamente a la tarea mediante uso de vallas o cintas de vallar.
- Mantener en todo momento la buena postura.
- Capacitación al personal sobre riesgos inherentes a la tarea.
- Normalización en el movimiento manual de cargas.

4.02. Elevación de tramos de columnas y placas.

4.02.1. Riesgos inherentes a la tarea.

- Caída de elementos y personas desde distintos niveles.
- Andamios y escaleras inadecuadas.
- Malas posturas y esfuerzo excesivo.
- Sogas y eslingas en malas condiciones.
- Aparejo de capacidad insuficiente.

4.02.2. Medidas preventivas.

- Utilización de elementos de protección personal (casco, calzado de seguridad, guantes, arnés de seguridad sujeto a un punto fijo de la estructura o cabo de vida).
- Restricción de paso al personal no afectado específicamente a la tarea mediante uso de vallas o cinta de vallar.
- Capacitación al personal sobre riesgos inherentes a la tarea.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

- Verificar el correcto estado de escaleras y andamios.
- Normalización en el movimiento manual de cargas.
- Mantener en todo momento la buena postura.
- Verificar correcto estado de sogas, eslingas y aparejo.

4.03. Armado de la estructura.

4.03.1. Riesgos inherentes a la tarea.

- Traumatismo y heridas cortantes en miembros superiores al manipular los distintos elementos.
- Caída de herramientas y personas desde distinto nivel.
- Andamios y escaleras inadecuadas.
- Malas posturas y esfuerzos inadecuados.
- Contactos con equipos energizados.
- Partículas volantes, cuando se hacen agujeros en las placas o en las columnas.
- Nivel sonoro elevado.

4.03.2. Medidas preventivas.

- Utilización de elementos de protección personal (casco, calzado de seguridad, guantes, protección auditiva, protección ocular).
- Restricción de paso al personal no afectado específicamente a la tarea mediante uso de vallas o cinta de vallar.
- Capacitación al personal sobre riesgos inherentes a la tarea.
- Verificar el correcto estado de escaleras y andamios.
- Adecuado armado y arrostramiento de escaleras y andamios.
- Disponer en obra de tablero eléctrico con protección diferencial, llaves térmicas y puesta a tierra.
- Mantener en todo momento la buena postura.
- Normalización en el movimiento manual de cargas.

4.04. Armado de los pisos de los entrepisos.

4.04.1. Riesgos inherentes a la tarea.

- Traumatismos y heridas cortantes en miembros superiores al manipular las distintas placas y herramientas.
- Caída de herramientas y personas desde distinto nivel.
- Andamios y escaleras inadecuadas.
- Malas posturas y esfuerzos inadecuados.
- Contactos con equipos energizados.
- Partículas volantes, cuando se hacen agujeros en las placas o en las columnas.
- Nivel sonoro elevado.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E5
MCIRBA 41A46

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

4.04.2. Medidas preventivas.

- Utilización de elementos de protección personal (casco, calzado de seguridad, guantes, protección auditiva, protección ocular).
- Restricción de paso al personal no afectado específicamente a la tarea mediante uso de vallas o cinta de vallar.
- Capacitación al personal sobre riesgos inherentes a la tarea.
- Verificar el correcto estado de escaleras y andamios.
- Adecuado armado y arrostramiento de escaleras y andamios.
- Disponer en obra de tablero eléctrico con protección diferencial, llaves térmicas y puesta a tierra.
- Mantener en todo momento la buena postura.
- Normalización en el movimiento manual de cargas.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E6
MCIPBA 41445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

11)

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCION DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

ANEXO

1.- TRABAJOS EN ALTURA.

Condiciones a cumplir:

Los andamios deben estar armados de estructura tubular, arriostrada convenientemente.

El piso o plataforma de trabajo debe estar constituido, como mínimo por dos tablones de 300 mm de ancho cada uno y un espesor de 50 mm, sobrepasando 300 mm cada extremo de su apoyo. Estarán afirmados de manera tal que no se puedan mover en ningún sentido. Si son de madera, serán de madera de buena calidad y sin nudos en su textura. Los laterales externos tendrán un borde de 100 mm de alto como rodapié, de manera de evitar que el operario pierda pié y de contener la caída de herramientas al piso.

Deben haber barandas, las cuales deberán estar circundando en toda la periferia al andamio, la baranda superior estará a 100 cm. de altura y la inferior a 50 cm. de altura.

En las tareas en andamios se deberán utilizar los elementos de protección personal necesarios según la tarea que se esté realizando, además de cinturón de seguridad, botines de seguridad y casco.
El cinturón o arnés de seguridad deberá usarse cuando la altura de trabajo sea a más de 2 metros con respecto al nivel del piso.

2.- RIESGO ELÉCTRICO

En la obra deben existir tableros portátiles de obra con protección diferencial, llaves térmicas y puesta a tierra.

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12659-E5
MOIPBA 11445

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE IZAJES DE CARGAS.

La empresa contratista que realice trabajos de izaje de cargas para la empresa SERVICIO DE MONTAJES S.R.L para cada obra, deberá presentar antes de iniciar las tareas la documentación siguiente:

- Certificado de Suficiencia o Certificado de Carga de la grúa, firmado por un Profesional matriculado.
  El Profesional firmante del Certificado de Habilitación deberá incluir en la documentación a emitir la nómina descriptiva de los ensayos, así como los resultados individuales de cada uno de ellos, a los que fuera sometido el equipo en cuestión.

- Certificado de eslingas, firmada por un Profesional matriculado.

- Fotocopia de la matrícula del Profesional al día y un certificado extendido por el Colegio Profesional correspondiente, indicando que se encuentra habilitado para ejercer su profesión.

- A su vez el operador de la grúa deberá presentar y tener consigo durante la operación:
  Licencia de conductor en orden.
  Tabla de cargas de la grúa.
  Registro diario de las operaciones de izaje correctamente conformado.

En caso de no cumplir con alguno cualquiera de los puntos descriptos, no se debe permitir el inicio de los trabajos.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-ES
MCIPBA 47945

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

13

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISOS METÁLICOS Y ESTANTERÍAS METÁLICAS.

PROGRAMA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Al inicio de la obra se entregarán los siguientes elementos:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera de acero.
- Antecojos incoloros de seguridad.
- Barbijos para polvos.
- Guantes moteados de algodón y de descarne.

Para trabajos en altura (mayores de 2,0 m. de altura con respecto al piso), se entregara:

- Arneses de seguridad.

Reposiciones.

Se realizará conforme a las características de cada elemento según su caso, deterioro, vencimiento o pérdida.

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

VERONICA ARCE
Firma del Responsable por la Empresa

Firma del Profesional actuante
Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-E5
MCIPBA 41445

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

SERVICIO DE MONTAJES S.R.L

Obra: CONSTRUCCION DE ENTREPISOS METALICOS Y ESTANTERIAS METALICAS.

ANEXO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD RES. 319/99

1.- TALLER DE HERRAMIENTAS:

Se construirá en obra un pequeño pañol para guardar distintos tipos de herramientas y materiales.

La ubicación del depósito y taller donde se preparan las estructuras, las que luego serán montadas en obra, como así también donde se almacenan los equipos y las herramientas más valiosas, se enouentra ubicado en la calle Ventura Martínez 884, Don Torcuato, estas herramientas y equipos van y vuelven con los trabajadores.

2.- CUADRILLA DE PERSONAL:

El personal para obra la designa el Jefe de Obra, de acuerdo al personal disponible en ese momento, en forma verbal.
Al comienzo de cada obra se designa la cuadrilla que va a participar de la misma y la salida es siempre desde la Empresa en Don Torcuato.

3.- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Se implementará un Servicio de asesoramiento externo en Higiene y Seguridad en el Trabajo en obra a cargo del profesional:

- Ing. Alberto Alejandro Cantarella

  RNGU: 2319. N° de registro en Higiene y Seguridad en Trabajo: ES

  Matrícula CIPBA: 41.445

  Tel: 15-4400-1191

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12650-ES
MCIPBA 41445

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESTUDIO DE INGENIERIA
Ing. Alberto Cantarella.
Llavallol 2947 –
Ciudad de Buenos Aires
Tel. 15-4400-1191

4.- JEFE DE OBRA

El jefe de este tipo de obras será el Sr. Fabián Barraza. Tel: (15) 6488-1125

5.- REPRESENTANTE TÉCNICO.

La Empresa no posee representante técnico, por ello el Programa es firmado por el Jefe de Obra.

BARRAZA

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Alberto Alejandro Cantarella
Ingeniero Civil y Laboral
MCPIC 12859-45
MCIPBA 41445

GALENO ART

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
CERTIFICADO DE COBERTURA

Fecha de emisión: 24 de noviembre de 2021

Póliza Digital N°: 4473025
C.U.I.T.: 30715652923

Asegurado: SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

NRO. CUIL	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	FECHA INGRESO
20419186032	BARRAZA BRIAN AGUSTIN	04/08/2017
20437194700	BARRAZA GONZALO DAMIAN	03/12/2019
20235223105	BARRAZA HECTOR FABIAN	04/08/2017
20423518511	CABRAL JOEL NICOLAS	06/08/2020
20430138538	CARDOSO RODRIGO EMANUEL	22/01/2021
23420302339	CARDOZO FRANCO NICOLAS	07/07/2021
20224264969	COSTA JUAN SEBASTIAN	04/08/2017
20388258013	GOMEZ ARIEL DARIO	01/06/2021
20366001280	GOROSITO MATIAS EZEQUIEL	17/05/2021

SERVICIOS DE MONTAJES S.R.L.

Total de Capitas: 9

Carla Bútori
Gerente de Servicios

Con el fin de asegurar la validez de este documento, por favor ingrese a www.galenoseguros.com.ar en el menú ART - Validar documentos online, con el CUIT del contrato y el siguiente código: D9825067A22C5A63