PARTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Parte de Avance N° **01 (PARCIAL)** **HOJA 1 DE 1**

Datos generales	**Contrato**	4400024565	Periodo	Desde: 25 DE AGOSTO DEL 2025
	Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO S.A.DE C.V.		Hasta: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
	Objeto	SERVICIO DE MANTTO DE CAMINOS Y DRENAJES EXTERIORES		
	lugar de prestación	PARAISO, TABASCO	Moneda	MXN

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO	ESTIMADO	P.U.	TOTAL SIN IVA	AVANCE ANTERIOR Acumulado (monto)	AVANCE TOTAL Acumulado (monto)
IV.	**MANTTO CAMINO AL CAMPAMENTO**							
1	Trazo y Nivelacion con Equipo Topografico	M2	6,300.00	6300.00	$ 10.26	$64,638.00	$0.00	$64,638.00
2	Adecuacion de Zonas Laterales	M2	2,100.00	2100.00	$ 6.52	$13,692.00	$0.00	$13,692.00
12	Formacion y Compactacion de Terraplenes	M3	597.30	218.06	$ 586.10	$127,804.97	$0.00	$127,804.97
13	Prov Sub Base Hidraulica	M3	597.30	597.30	$ 959.73	$573,246.73	$0.00	$573,246.73
				SUBTOTAL EN ESTA ESTIMACION:		**$779,381.70**	**$0.00**	**$779,381.70**

Firma (contratista)

Nombre: **MOISES CARDENAS ORAMAS**

Puesto: REPRESENTANTE LEGAL

GPI HOKCHI

Erbin Toledo A. OU=GPI, O=Hokchi Enrgy, CN=Erbin Toledo A., E=erbin.toledo@hokchienergy.com Hokchi, Paraiso Tabasco 2025.10.09 10:47:05'06'00'

Nombre: **ERBIN TOLEDO ZAMBRANO**

Coordinacion de Obra

GPI HOKCHI

Firmado digitalmente por Carmina Sánchez DN: OU=GPI, O=Hokchi Energy, CN=Carmina Sánchez, E=carmina.sanchez@hokchienergy.com Razón: Estoy aprobando este documento Ubicación: Paraiso Tabasco Fecha: 2025.10.10 10:39:33-06'00' Foxit PDF Editor Versión: 12.1.9

Nombre: **CARMINA SANCHEZ ARIAS**

Lider de Proyecto

08 de Octubre del 2025
Fecha de Presentación

09 de Octubre del 2025
Fecha de Validación Final